

ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI

W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa Zadania	Plan	Wykonanie	%
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych Termin realizacji inwestycji 2014rok	20.000,00	-	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014roku
2	010	01010	6050	Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Nowych Budach -Projekt budowlany Termin realizacji inwestycji 2014rok	100.000,00	-	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014roku
3	010	01010	6050	Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Trzciance -Projekt budowlany Termin realizacji inwestycji 2014rok	50.000,00	-	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014roku
4	150	15011	6639	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” Termin realizacji inwestycji 2012-2015 rok	5.565,54	5.565,54	Inwestycja zrealizowana 100,00%
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś -Porządzie I etap Termin realizacji inwestycji 2014rok	500.000,00	-	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014roku
6	600	60014	6050	Budowa chodnika ulicznego w Udrzynku Termin realizacji inwestycji 2013-2014rok	250.000,00	232.229,99	Inwestycja zrealizowana 92,89%
7	600	60014	6050	Remont cząstkowy chodnika ulicznego w miejscowości Białebloto – Kobyła i Nowa Wieś Termin realizacji inwestycji inwestycji 2014rok	150.000,00	-	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014roku
8	600	60014	6059 63.539,00 6057 116.481,00	Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągu pieszego w miejscowości Tuchlin Termin realizacji inwestycji 2014rok	180.000,00	-	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014roku
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś- Termin realizacji inwestycji 2014rok	477.497,92	462.526,47	Inwestycja zrealizowana 96,86%
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Turzynie, i Białebloto Stara Wieś Termin realizacji inwestycji 2013- 2014rok	100.000,00	984,00	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014roku 098%

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy, Przyjmy i Dudowizna Termin realizacji inwestycji 2014 rok	50.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014 roku
12	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi gminnej relacji Wyszków-Nowiny-Jaszczuły gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2014 rok	73.000,00	54.612,00	Inwestycja zrealizowana 74,81%
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Poręba Średnia Termin realizacji inwestycji 2014 rok	66.000,00	-	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014 roku
14	700	70005	6060	Zakup działki z przeznaczeniem pod budowę budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Tuchlinie Termin realizacji inwestycji 2014 rok	11.356,39	-	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014 roku
15	700	70005	6060	Zakup gruntów Termin realizacji inwestycji 2014 rok	30.000,00	-	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014 roku
16	720	72095	6060	Modernizacja sieci komputerowej, zakup komputerów i programów komputerowych Termin realizacji inwestycji 2014 rok	30.000,00	-	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014 roku
17	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych Termin realizacji inwestycji 2011-2014 rok	70.000,00	33.000,00	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014 roku 47,14%
18	900	90001	6050	Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2013-2014 rok	294.000,00	241.392,73	Inwestycja zrealizowana 82,11%
19	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek I Etap Termin realizacji inwestycji 2014 rok	50.000,00	-	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014 roku
20	900	90001	6057 1.527.904,47 6059 994.264,47	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Budykierz i Knurówek gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2014 rok	2.522.158,94	7.700,00	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014 roku 0,31
21	900	90005	6619	„Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.3 „Ochrona powietrza „energetyka” RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Termin realizacji inwestycji 2014 rok	1.815.361,20	-	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014 roku

22	900	90017	6060	Zakup pompy do odwadniania Termin realizacji inwestycji 2014 rok	25.000,00	25.000,00	Inwestycja zrealizowana 100,00%
23	900	90017	6060	Zakup ciągnika z wyposażeniem do utrzymania dróg gminnych Termin realizacji inwestycji 2014 rok	225.705,00	225.705,00	Inwestycja zrealizowana 100,00%
24	900	90095	6050	Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Brańszczyk jako narzędzie ochrony środowiska naturalnego Termin realizacji inwestycji 2014 rok	64.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014roku
25	921	92195	6050	Ochrona dziedzictwa kulturalnego poprzez utworzenie skansenu w Brańszczyku przy projektowanym szlaku św. Jakuba do Łomży Termin realizacji inwestycji 2014 rok	70.000,00	4.981,50	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014roku 7,12%
26	921	92109	6057 90.013,00 6059 51.000,00	Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągu pieszego , budowę dziesięciu miejsc postojowych , utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Poręba Średnia na działkach Nr 374,381,382., Termin realizacji inwestycji 2013-2014 rok	141.013,00	116.191,26	Inwestycja zrealizowana 82,39%
27	921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Udrzynieku-projekt budowlany Termin realizacji inwestycji 2014 rok	15.000,00	14.800,00	Inwestycja zrealizowana 98,67%
28	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Białymblocie -Kobyła wraz z remontem budynku gospodarczego na potrzeby świetlicy z przyległym placem Termin realizacji inwestycji 2014 rok	90.000,00	-	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014roku
29	926	92695	6060	Zakup siłowni na świeżym powietrzu – plac zabaw w miejscowości Udrzynek , Termin realizacji inwestycji 2014 rok	3.527,40	-	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014roku
30	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowości Poręba Średnia, Nowa Wieś, Udrzyn , Dalekie Tartak Termin realizacji inwestycji 2014 rok	13.000,00	-	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014roku
31	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w PSP Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2014 rok	70.000,00	44.049,87	Inwestycja zrealizowana 62,93%
32	801	80101	6050	Remont sal, korytarza na I piętrze i klatki schodowej w PSP w Białymblocie Termin realizacji inwestycji 2014 rok	121.000,00	615,00	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2014roku 0,51%
OGÓLEM					7.683.185,39	1.469.353,36	19,12


WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł