

ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI

W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa Zadania	Plan	Wykonanie	%
Ogółem Dział 010					142.000,00	56.897,79	40,07
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych Termin realizacji inwestycji 2015 rok	100.000,00	16.307,79	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku 16,31%
2	010	01010	6050	Wykonanie koncepcji usprawnienia działania systemu zaopatrzenia w wodę gminy Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2015 rok	42.000,00	40.590,00	Inwestycja zrealizowana 96,64%
Ogółem Dział 150					3.368,96	3.368,96	100,00
3	150	15011	6639	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” Termin realizacji inwestycji 2012-2015 rok	3.368,96	3.386,96	100,00
Ogółem Dział 600					1.267.700,00	321.321,20	25,35
4	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie etap II Termin realizacji inwestycji 2015 rok	300.000,00	300.000,00	Inwestycja zrealizowana 100,00%
5	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4403 w miejscowości Białebloto Kobyla Termin realizacji inwestycji 2015 rok	11.000,00	11.000,00	Inwestycja zrealizowana 100,00%
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4403W wraz z chodnikiem na odcinku od skrzyżowania z ul. Fryderyka Chopina w Brańszczyku do wiaduktu Turzyn-Zakręcie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	54.000,00	11,60	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku 0,02%
7	600	60016	6050	Budowa chodnika ulicznego w Białymbłocie Stara Wieś- projekt budowlany Termin realizacji inwestycji 2015 rok	7.700,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku
8	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4403W wraz z chodnikiem i odwodnieniem w miejscowości Niemiry Termin realizacji inwestycji 2015 rok	14.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku
9	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych	26.000,00		Planowana

				nr.755/1.896,842 w miejscowości Turzyn Termin realizacji inwestycji 2015 rok			realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika w Porębie Koceb Termin realizacji inwestycji 2015 rok	30.000,00	7.000,00	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku 23,33%
11	600	60016	6050	Odnowa powierzchniowa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych Termin realizacji inwestycji 2015	600.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wąskiej w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015	50.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego ul.Kamieniecka w miejscowości Brańszczyk, Przyjmy Termin realizacji inwestycji 2015	175.000,00	3.309,60	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku 1,89%
				Ogółem Dział 700	60.000,00	12.656,80	21,09
14	700	70005	6060	Zakup gruntów Termin realizacji inwestycji 2015 rok	50.000,00	12.656,80	25,31
15	700	70005	6060	Zakup działki nr ew.431 z przeznaczeniem pod parking przy świetlicy wiejskiej Termin realizacji inwestycji 2015 rok	10.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku
				Ogółem Dział 750	38.013,51	14.013,51	36,86
16	750	75095	6639	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ” Termin realizacji inwestycji 2012-2015 rok	14.013,51	14.013,51	Inwestycja zrealizowana 100,00%
17	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok	10.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku
18	750	75075	6050	Doposażenie kąpieliska rekreacyjnego – wypoczynkowego Nowa Wieś Termin realizacji inwestycji 2015 rok	14.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku
				Ogółem Dział 754	350.500,00		
19	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Białymbłocie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	123.500,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku
20	754	75412	6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w	227.000,00		Planowana realizacja

				Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok			inwestycji w II półroczu 2015 roku
				Ogółem Dział 801	232.399,70	33.487,74	14,41
21	801	80101	6050	Remont korytarza w PSP w Porębie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	11.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku
22	801	80101	6050	Urządzenie siłowni napowietrznej przy PSP w Trzciance Termin realizacji inwestycji 2015 rok	14.200,00	14.139,84	Inwestycja zrealizowana 98,57%
23	801	80101	6050	Budowa placu zabaw w Nowych Budach na terenie PSP Termin realizacji inwestycji 2015 rok	22.000,00	19.347,90	Inwestycja zrealizowana 87,95%
23a	801	80103	6057- 167.419, 74 6059- 27.779,9 6	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2015 rok	185.199,70		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku
				Ogółem Dział 900	4.685.004,58	279.824,25	5,97
24	900	90001	6050	Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Knurowiec i Budykierz gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2015 rok	484.500,00	2.918,52	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku 0,60%
25	900	90001	6050	Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Budykierz i Knurowiec Termin realizacji inwestycji 2015 rok	210.000,00	208.205,73	Inwestycja zrealizowana 99,15%
26	900	90001	6050	Aktualizacja projektu przejścia poprzecznego rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 8 w miejscowości Białełto- Kurza gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2015 rok	12.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku
27	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka gmina Brańszczyk -II Etap -uruchomienie drugiego ciągu technologicznego. Termin realizacji inwestycji 2015 rok	615.000,00	4.920,00	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku 0,80%
28	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brańszczyk ul.Kamieniecka Termin realizacji inwestycji 2015 rok	100.000,00	2.000,00	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku 2,00%
29	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek I Etap Termin realizacji inwestycji 2015 rok	1.323.859,38		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku
30	900	90005	6619	„Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w	1.815.361,20		Planowana realizacja inwestycji w II

				gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV, Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" Działania 4.3, Ochrona powietrza, energetyka" RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Termin realizacji inwestycji 2015 rok			półroczu 2015 roku
31	900	90017	6060	Zakup pługa do odśnieżania i dmuchawy wirnikowej Termin realizacji inwestycji 2015 rok	40.000,00	32.780,00	Inwestycja zrealizowana 81,95%
32	900	90017	6050	Remont garaży Termin realizacji inwestycji 2015 rok	50.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku
33	900	90095	6057 24.850,0 0 6059 9.634,00	Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Brańszczyk jako narzędzie ochrony środowiska naturalnego Termin realizacji inwestycji 2015 rok	34.284,00	29.000,00	Inwestycja zrealizowana 84,59%
				Ogółem Dział 921	356.211,20	65.225,66	18,31
34	921	92109	6050	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy siłownia napowietrzna Termin realizacji inwestycji 2015 rok	4.200,00	4.135,12	Inwestycja zrealizowana 98,46%
35	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Tuchlinie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	9.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku
36	921	92109	6050	Wykonanie nagłośnienia w sali świetlicy wiejskiej w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok	20.000,00	19.975,20	Inwestycja zrealizowana 99,88%
37	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Dalekie Tartak Termin realizacji inwestycji 2015 rok	180.000,00	836,40	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku 0,46%
38	921	92109	6057 23.011,2 0 6059 70.000,0 0	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Udrzynie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	93.011,20	24.488,89	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku 26,36%
39	921	92195	6050	Kontynuacja budowy skansenu w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok	50.000,00	15.790,05	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku 31,58%
				Ogółem Dział 926	346.095,90	189.116,75	54,64
40	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Budykierz Termin realizacji inwestycji 2015 rok	66.600,00	600,00	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku 0,90%

Am

41	926	92695	6050	Modernizacja przystani w miejscowości Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok	28.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku
42	926	92695	6050	Siłownia na świeżym powietrzu – zakup urządzeń wraz z montażem i transportem Termin realizacji inwestycji 2015 rok	18.500,00	18.095,51	Inwestycja zrealizowana 97,81%
43	926	92695	6057 113.000,00 6059 76.000,00	Place zabaw w miejscowości Dalekie Tartak, Poręba Średnia, Udrzyn, Nowa Wieś Termin realizacji inwestycji 2015 rok	189.000,00	130.726,86	Inwestycja zrealizowana 69,17%
44	926	92695	6057 28.695,90 6059 17.300,00	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej- Brańszczyk wypoczynkiem i fitnessem słyne Termin realizacji inwestycji 2015 rok	43.995,90	39.694,38	Inwestycja zrealizowana 90,22%
OGÓŁEM					7.481.293,85	975.912,66	13,04


 WÓJT.
 mgr Mieczysław Pękuł