

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

„Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych z wykorzystaniem emulsji asfaltowej w miejscowościach Nowa Wieś i Budykierz”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Brańszczyk
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 550667824
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Jana Pawła II, 45
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Brańszczyk
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 07-221
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL924 - Ostrołęcki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 29 592 93 14
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 29 742 28 11
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia.publiczne@branszczyk.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.branszczyk.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e705ab12-3f08-11ed-9171-f6b7c7d59353
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00493990
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-12-14

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00368198/01
- 3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia:**
- „Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych z wykorzystaniem emulsji asfaltowej w miejscowościach Nowa Wieś i Budykierz”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 2 (dwóch) dróg gminnych metodą powierzchniowego utrwalenia z wykorzystaniem emulsji asfaltowej:

1. Droga gminna w miejscowości Nowa Wieś

Zakres robót obejmuje powierzchniowe utrwalenie drogi, poszerzenia i zjazdu z wykorzystaniem emulsji asfaltowej, o dł. 213 mb, pow. 926,2 m²

1) W ramach remontu należy wykonać:

- a) wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa łamanego,
- b) doziarnienie nawierzchni poprzez wykonanie warstwy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm oraz jej zagęszczenie,
- c) wykonanie poczwórnego powierzchniowego utrwalenia z użyciem kruszyw bazaltowych

2) Etapy realizacji remontu:

- a) Przygotowanie istniejącej podbudowy. W tym etapie należy przyjąć wyrównanie i oczyszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego, pogrubienie warstwy podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 lub 25cm,
- b) Skropienie warstwy 16/22 mm emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 4,0 – 4,2 l na m². Celowo zwiększona dawka emulsji i przelanie podbudowy dolomitowej,
- c) Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 16/22 mm 21 kg na m². Wykonanie I warstwy,
- d) Skropienie warstwy emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 2,8 – 3,0 l na m²,
- e) Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 11/16 mm 15 kg na m². Wykonanie II warstwy,
- f) Skropienie warstwy emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 1,8 – 1,9 na m²,
- g) Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 5/8 mm 10,5 kg na m². Wykonanie III warstwy,
- h) Skropienie warstwy emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 0,8 – 1,1 na m²,
- i) Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 2/5 mm 6,5 kg na m². Wykonanie IV warstwy

Wykonawca prowadząc roboty ma obowiązek zapewnić stały dojazd do wszystkich posesji/zjazdów przyległych do drogi.

4) Warunki Zamawiającego dla czasowej organizacji ruchu w okresie wykonania zamówienia:

- a) projekt czasowej organizacji ruchu musi przewidywać przejezdność drogi przynajmniej jednym pasem ruchu.
- b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia drogi z ruchu na całej długości, z wyjątkiem okresu wykonywania robót polegających na układaniu mas bitumicznych.
- c) odcięcia dojazdów do poszczególnych działek nie mogą być jednorazowo dłuższe niż 8 godzin.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ

2. Droga gminna w miejscowości Budykierz

Zakres robót obejmuje powierzchniowe utrwalenie drogi i poszerzenia z wykorzystaniem emulsji asfaltowej, o dł. 256 mb, pow. 1293,2 m²

1) W ramach remontu należy wykonać:

- a) wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa łamanego,
- b) doziarnienie nawierzchni poprzez wykonanie warstwy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm oraz jej zagęszczenie,
- c) wykonanie poczwórnego powierzchniowego utrwalenia z użyciem kruszyw bazaltowych

2) Etapy realizacji remontu:

- a) Przygotowanie istniejącej podbudowy. W tym etapie należy przyjąć wyrównanie i oczyszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego, pogrubienie warstwy podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 lub 25cm,
- b) Skropienie warstwy 16/22 mm emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 4,0 – 4,2 l na m². Celowo zwiększona dawka emulsji i przelanie podbudowy dolomitowej,
- c) Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 16/22 mm 21 kg na m². Wykonanie I warstwy,
- d) Skropienie warstwy emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 2,8 – 3,0 l na m²,
- e) Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 11/16 mm 15 kg na m². Wykonanie II warstwy,
- f) Skropienie warstwy emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 1,8 – 1,9 na m²,
- g) Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 5/8 mm 10,5 kg na m². Wykonanie III warstwy,
- h) Skropienie warstwy emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 0,8 – 1,1 na m²,
- i) Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 2/5 mm 6,5 kg na m². Wykonanie IV warstwy

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ

Uwagi:

- 1) Kruszywo używane do powierzchniowego utrwalenia powinno zostać odpylone przed użyciem.
- 2) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodny z podanymi w ofercie cenami jednostkowymi i czynnikami cenotwórczymi.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

30 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KOBIAŁKA Spółka Cywilna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7622009718

4.3.3.) Ulica: Centralna 71

4.3.4.) Miejscowość: Wyszaków

4.3.5.) Kod pocztowy: 07-200

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 234263,11 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00430258/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-11-25

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 234263,11 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy